

Sistema Socio Sanitario

Regione  
Lombardia

ASST Pavia

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189

sito internet: www.asst-pavia.it

## SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

## VERBALE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI

Lavori: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILE VIALE GORIZIA PAVIA, SEDE CUP, CPS ED AMBULATORI" – CUP F16G20000620002;

Impresa: MULTI MANUTENZIONE SRL di Cusano Milanino;

Importo contratto: Euro 865.599,94 (oltre I.V.A.) di cui € 830.919,47 per lavori ed € 34.680,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Contratto: Rep 248 del 31 ottobre 2023.

Con riferimento ai lavori in oggetto, il Sottoscritto Arch. Andrea Borlini, Dirigente afferente alla SC Gestione Tecnico Patrimoniale in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto in oggetto:

**Visto** il verbale di inizio lavori in data 28/09/2023 dal quale risulta che i lavori dovranno essere compiuti in 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, con ultimazione prevista in data 27/09/2024;

**Preso atto:**

- della nota datata 25 settembre 2024 e acquisita al protocollo generale con numero 69956 in data 26 settembre 2024 con la quale la Società MULTI MANUTENZIONE S.r.l. di Cusano Milanino, valutato che i lavori non possono essere ultimati entro la data prevista del 28 settembre 2024 richiede una proroga di giorni 90 e quindi sino al 26 dicembre 2024;
- del parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori, ing. Andrea Fochesato con nota acquisita al protocollo generale con numero 77474 in data 24/10/ 2024;

**Considerato** il dilatarsi delle tempistiche di acquisizione di parere favorevole da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, coinvolta nell'ambito di alcune scelte tecniche valutate in corso d'opera relative alla porzione storica del fabbricato;

**Considerato altresì** che l'erogazione delle prestazioni sanitarie all'interno del Presidio Pneumotisiologico di Viale Gorizia, pur non avendo mai subito interruzioni dall'inizio del cantiere, ha inevitabilmente influito sui tempi di realizzazione delle lavorazioni più impattanti;

**CONCEDE**

alla società MULTI MANUTENZIONE S.r.l. di Cusano Milanino, affidataria dei lavori in argomento, una proroga di giorni 90, rideterminando così la scadenza contrattuale per dare ultimati i lavori dal 26/09/2024 al 26/12/2024.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Voghera, 25 ottobre 2024

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Andrea Borlini  
(documento sottoscritto digitalmente)

**Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico****TIPO CONTRASSEGNO** QR Code**IMPRONTA DOC** 5941C950C7111787CD1ECD8DF7DDDDE7CE2BE2FB1A3C6BFF72FD07983A09788D**Firme digitali presenti nel documento originale**

Firma in formato p7m: ANDREA BORLINI

**Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico**

Numero Protocollo 0077936/24

Data Protocollo 25/10/2024

Oggetto AMBITO E: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILE VIALE GORIZIA PAVIA, SEDE CUP, CPS ED AMBULATORI" - CUP F16G20000620002; CONCESSIONE PROROGA.

UOR RUP 6.6 GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

UOR Conoscenza

**Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico****URL** <https://asstpavia-ws.siaivcloud.com/PortaleGlifo/Account/Login.aspx>**IDENTIFICATIVO** LTO80-274916**PASSWORD** zz6yA**DATA SCADENZA** Senza scadenza