

Sistema Socio Sanitario

Regione  
Lombardia

ASST Pavia

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189

sito internet: www.asst-pavia.it

## SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

### VERBALE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI

Lavori: "POTENZIAMENTO IMPIANTO AEREAULICO U.O. RIANIMAZIONE, UNITÀ CORONARICA E BLOCCO OPERATORIO" –  
CUP F51B20000380002;

Impresa: MULTI MANUTENZIONE SRL di Cusano Milanino;

Importo contratto: Euro 1.047.455,27 (oltre I.V.A.) di cui € 1.032.110,77 per lavori ed € 15.344,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Contratto: Rep. 245 del 31 ottobre 2023.

Con riferimento ai lavori in oggetto, il Sottoscritto Arch. Andrea Borlini, Dirigente afferente alla SC Gestione Tecnico Patrimoniale in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto in oggetto:

**Visto** il verbale di inizio lavori in data 28/09/2023 dal quale risulta che i lavori dovranno essere compiuti in 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, con ultimazione prevista in data 27/09/2024;

**Preso atto:**

- della nota datata 25 settembre 2024 e acquisita al protocollo generale con numero 69958 in data 26 settembre 2024 con la quale la Società MULTI MANUTENZIONE S.r.l. di Cusano Milanino, valutato che i lavori non possono essere ultimati entro la data prevista del 28 settembre 2024 richiede una proroga di giorni 90 e quindi sino al 26 dicembre 2024;
- del parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori, ing. Mauro Gallinaro con nota acquisita al protocollo generale con numero 77659 in data 25/10/ 2024;

**Considerato** che:

- durante la temporanea interruzione dell'attività sanitaria gravante sulle quattro sale operatorie costituenti il vecchio Blocco Operatorio, la centrale di sterilizzazione attigua al blocco stesso, di cui condivide alcuni impianti, ha continuato la propria attività anche se a regime ridotto,
- il totale trasferimento del servizio di sterilizzazione presso altri Presidi, integrato con l'esternalizzazione dello stesso è stato attuato per fasi successive;
- l'impossibilità di dismettere completamente gli impianti meccanici comuni ha comportato inevitabili ripercussioni sulla produzione del cantiere;

**CONCEDE**

alla società MULTI MANUTENZIONE S.r.l. di Cusano Milanino, affidataria dei lavori in argomento, una proroga di giorni 90, rideterminando così la scadenza contrattuale per dare ultimati i lavori dal 26/09/2024 al 26/12/2024.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Voghera, 25 ottobre 2024

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Andrea Borlini  
(documento sottoscritto digitalmente)

**Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico****TIPO CONTRASSEGNO** QR Code**IMPRONTA DOC** 9EC10F8DF17E4772C80C8EBBF6A1591B726250B5BCE2E72D9FB2E9F2883AB897**Firme digitali presenti nel documento originale**

Firma in formato p7m: ANDREA BORLINI

**Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico**

Numero Protocollo 0077937/24

Data Protocollo 25/10/2024

Oggetto AMBITO B: "POTENZIAMENTO IMPIANTO AEREAULICO U.O. RIANIMAZIONE, UNITÀ CORONARICA E BLOCCO OPERATORIO DELL'OSPEDALE DI VIGEVANO" - CUP F51B20000380002; CONCESSIONE PROROGA.

UOR RUP 6.6 GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

UOR Conoscenza

**Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico****URL** <https://asstpavia-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/Account/Login.aspx>**IDENTIFICATIVO** K5AQR-274915**PASSWORD** oNqz**DATA SCADENZA** Senza scadenza