

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

~~Determinazione Dirigenziale N° 1196 del 06/11/2024~~

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6C1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA' DI VARZI CIG A011E0DF4A CUP F84E22000390001: APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE N. 1

IL GESTORE DI BUDGET

Attesta che i costi derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il budget assegnato e sono imputati secondo la sotto riportata tabella

Bilancio	N° Conto e descrizione	Importo I.V.A. inclusa	Esercizio	Impegno
OSP	Conto 128125 CDC Varzi (CIG derivato A011E0DF4A)	39.113,99	2024	2024001680
OSP	Conto 128125 CDC Varzi (spese tecniche perizia 1 - D.L. CSE CIG derivato 97908121A9)	11.700,81	2024	2024001681
	Totale	50.814,80		

Fonte di finanziamento/progetto: D.G.R. 6426/22 – decreto 11389/22 Codice progetto 212159

Il dirigente responsabile della SC Gestione Tecnico Patrimoniale (Arch. Luciano De Castro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Verificato il dettaglio dei costi come da tabella di dettaglio del gestore di budget, attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

Il dirigente responsabile SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità (dott. Alberto Maria Giorgieri)

Il responsabile del procedimento: arch. Luciano De Castro
Il referente della pratica: arch. Elisa Sottotetti

IL RESPONSABILE DELLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Richiamata la deliberazione n. 304 del 27 marzo 2024, con la quale il Direttore Generale delega il Dirigente Responsabile della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, all'assunzione di autonomi provvedimenti amministrativi, nella forma della "determinazione dirigenziale", nell'ambito dei procedimenti amministrativi afferenti alla propria unità organizzativa;

Premesso che:

- con D.G.R. XI/6426 del 23/05/2022 avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – approvazione del piano operativo regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni*" è stato approvato il Piano Organizzativo Regionale che ricomprende l'aggregato di tutte le iniziative progettuali della M6, C1 e C2 e PNC, vengono individuati gli interventi atti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e le relative fonti di finanziamento;
- con Decreto n. 52 del 2 marzo 2023 del Ragioniere Generale dello Stato avente oggetto "*Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022*" si conferma l'assegnazione a codesta ASST dei contributi relativi al Fondo per Opere Indifferibili (F.O.I) già precedentemente assegnati con il Decreto n. 160 del 18 novembre 2022 del Ragioniere Generale dello Stato;

Richiamate le deliberazioni n. 960 in data 14 dicembre 2021 e n. 216 del 16 marzo 2022 con le quali è stato disposto, tra l'altro, di nominare Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in argomento l'Arch. Luciano De Castro, Responsabile dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale dell'Azienda ora SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

Rilevato che con determinazione n. 355 del 27 aprile 2023 è stato disposto di affidare alla società EET Cobolli Gigli e Monico S.r.l l'incarico per la direzione lavori per l'intervento in argomento, contratto Rep 103 del 03 maggio 2023;

Precisato che l'attività di Direttore dei Lavori è in capo all'Ing. Stefano Cobolli Gigli di Milano, capogruppo del RTP aggiudicatario del servizio sopra riportato;

Visto il contratto Rep. 221 del 2 ottobre 2023 stipulato con la ditta LE.IL Costruzioni S.r.l., per la realizzazione della CDC di Varzi per l'importo di € 533.080,40 (oltre I.V.A.) di cui € 515.342,89 per lavori al netto dello sconto contrattuale del 24,19117% e € 17.737,51 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Preso atto che si è reso necessario disporre modifiche contrattuali come meglio descritto nella relazione del Direttore dei Lavori agli atti a cura del Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che le modifiche del progetto in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 riguardano opere determinate in parte da "*prestazioni supplementari affidate al contraente originale, necessarie e non incluse nell'appalto iniziale*" ai sensi del comma 1, lettera b) ed in parte ed in parte da "*modifiche motivate diverse da quanto previsto al comma 1*" comma 2, lettere a) e b);

Considerato che il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo generale al n. 74329 in data 11 ottobre 2024 ha trasmesso la perizia di variante n. 1, la cui documentazione non è materialmente allegata, ma depositata agli atti a cura del Responsabile del Procedimento alla quale si fa espresso ed integrale rinvio, per

l'importo di € 39.113,99 (I.V.A. inclusa) al netto dello sconto contrattuale del 24,19117%;

Preso atto che le spese tecniche per la redazione della perizia di variante n. 1, determinate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, ammontano a complessivi € 11.700,81 (I.V.A. e contributi integrativi inclusi) al netto dello sconto del 46,26% praticato in sede di offerta;

Considerato che la perizia di variante n. 1 prevede un costo complessivo di € 39.113,99 (I.V.A. e oneri della sicurezza inclusi) per lavori, oltre ad €11.700,81 per spese tecniche (I.V.A e contributi integrativi inclusi), per un importo complessivo quindi di € 50.814,90 (I.V.A. compresa) secondo il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
Descrizione	Importo progetto	Importo aggiudicato	PERIZIA DI VARIANTE
Lavori CDC	679.792,70	515.342,89	550.901,06
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	17.737,51	17.737,51	17.737,51
Totale Lavori	697.530,21	533.080,40	568.638,57
Somme a disposizione			
Ulteriori lavori e forniture esclusi dall'appalto principale I.V.A. compresa	389.990,79	386.660,26	386.660,26
Arredi e attrezzature	150.000,00	150.000,00	150.000,00
PFTE, progettazione definitiva, esecutiva, CSP	71.808,17	71.808,17	71.808,17
Verifica progetto	9.466,72	9.466,72	9.466,72
APE (certificazione energetica)	1.046,21	1.046,21	2.442,28
D.L. e CSE	33.916,60	33.916,60	43.138,55
Servizi di supporto al RUP	37.043,63	37.043,63	37.043,63
Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	11.160,48	14.533,81	15.284,29
4% spese tecniche	4.649,51	4.649,51	5.074,23
I.V.A. 10% su lavori	69.753,02	53.308,04	56.863,86
I.V.A. 22% su spese tecniche	26.595,19	26.595,19	29.024,59
imprevisti ed arrotondamenti imponibile	27.901,21	27.866,13	27.902,03
I.V.A 22% su imprevisti ed arrotondamenti	6.138,27	6.130,55	6.138,45
I.V.A. 22% arredi	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Fondo Opere Indifferibili (FOI)	209.000,00	209.000,00	209.000,00
Ribasso e recupero I.V.A.		172.672,30	119.291,88
Fondo salva Opere D.L. 34/2019		8.222,49	8.222,49
Totale somme a disposizione	1.081.469,79	1.245.919,60	1.210.361,43
Totale complessivo	1.779.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00

Dato atto che il costo derivante dal presente provvedimento ammonta a € 50.814,90 (I.V.A. e contributi integrativi inclusi) ed è stato registrato presso la SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità al conto n. 128125 (CDC di Varzi) sull'esercizio 2024, come da tabella sotto riportata:

Finanziamento	Bilancio	Conto	Importo I.V.A. inclusa	Esercizio	Impegno
D.G.R. 6426/22 – decreto 11389/22 e -codice progetto 212159 (lavori)	OSP	128125 CDC di Varzi	€ 39.113,99	2024	2024001680
D.G.R. 6426/22 – decreto 11389/22 -codice progetto 212159 -(spese tecniche DL, CSE)	OSP	128125 CDC di Varzi	€ 11.700,81	2024	2024001681
Totale			€ 50.814,90		

Considerato che il RUP sulla base delle valutazioni tecniche svolte ritiene che la documentazione relativa alla perizia di variante n. 1 sia idonea per la relativa approvazione;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare la perizia di variante n. 1 relativa all'intervento di "Realizzazione della CDC di Varzi", documentazione non materialmente allegata, ma depositata agli atti a cura del Responsabile Unico del Procedimento alla quale si fa espresso ed integrale rinvio, per l'importo complessivo di € 50.814,90 (I.V.A. e contributi integrativi inclusi);
2. di approvare il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE	
Descrizione	PERIZIA DI VARIANTE
Lavori CDC	550.901,06
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	17.737,51
Totale Lavori	568.638,57
Somme a disposizione	
Ulteriori lavori e forniture esclusi dall'appalto principale I.V.A. compresa	386.660,26
Arredi e attrezzature	150.000,00
PFTE, progettazione definitiva, esecutiva, CSP	71.808,17
Verifica progetto	9.466,72
APE (certificazione energetica)	2.442,28
D.L. e CSE	43.138,55
Servizi di supporto al RUP	37.043,63
Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	15.284,29
4% spese tecniche	5.074,23
I.V.A. 10% su lavori	56.863,86
I.V.A. 22% su spese tecniche	29.024,59
imprevisti ed arrotondamenti imponibile	27.902,03
I.V.A 22% su imprevisti ed arrotondamenti	6.138,45
I.V.A. 22% arredi	33.000,00
Fondo Opere Indifferibili (FOI)	209.000,00
Ribasso e recupero I.V.A.	119.291,88
Fondo salva Opere D.L. 34/2019	8.222,49
Totale somme a disposizione	1.210.361,43
Totale complessivo	1.779.000,00

3. di dare mandato al RUP di provvedere ai conseguenti adempimenti in materia di comunicazione ad ANAC;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento ammonta a € 50.814,90 I.V.A. e contributi integrativi inclusi ed è stato registrato presso la SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità al conto n. 128125 (CDC di Varzi) sull'esercizio 2024, come da tabella riportata in parte motiva;
5. di disporre la pubblicazione all'albo on line del presente atto e la messa a disposizione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

IL RESPONSABILE DELLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Arch. Luciano De Castro)